

Projektprogramm vom 01. Februar 2010, Neubau Einfamilienhaus

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgä	9	1. QH, 2010				2. QH, 2010			3. QH, 2010			4. QH, 2010			1. QH, 2011			2. QH, 2011									
						12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06								
1																																
2	Besprechung Ideen Bauherrschaft	0t	Mon 07.12.09	Mon 07.12.09		◆	Besprechung Ideen Bauherrschaft																									
3	Vorstellen Variantenstudium	0t	Mon 21.12.09	Mon 21.12.09		◆	2. Vorstellen Variantenstudium																									
4	Bespr. Variantenstudium, Überarbeitung Vorprojekt	0t	Mon 11.01.10	Mon 11.01.10		◆	11.01. Bespr. Variantenstudium, Überarbeitung Vorprojekt																									
5	Besprechen und Vorauswahl bei Zimmerei	0t	Mit 13.01.10	Mit 13.01.10		◆	13.01. Besprechen und Vorauswahl bei Zimmerei																									
6	Elektrovorprojekt, Küchenvorschlag	0t	Die 19.01.10	Die 19.01.10		◆	19.01. Elektrovorprojekt, Küchenvorschlag																									
7	Baubeschrieb, Kostenschätzung ± 10%	0t	Fre 29.01.10	Fre 29.01.10		◆	29.01. Baubeschrieb, Kostenschätzung ± 10%																									
8	Besprechen Kostenschätzung, weiteres Vorgehen	0t	Don 04.02.10	Don 04.02.10		◆	04.02. Besprechen Kostenschätzung, weiteres Vorgehen																									
9																																
10	Letzte Überarbeitung Bauprojekt	7t	Don 04.02.10	Fre 12.02.10	8	□																										
11	Baueingabe	0t	Fre 19.02.10	Fre 19.02.10	10EA+	◆																										
12																																
13	Auftragsbereinigung mit Zimmerei	17t	Don 04.02.10	Fre 26.02.10	8	□																										
14	Submissionsverfahren Baumeister, Sanitär, Elektro	17t	Don 04.02.10	Fre 26.02.10	8	□																										
15	Offerte/Vertrag Architekt	17t	Don 04.02.10	Fre 26.02.10	8	□																										
16	Kostenvoranschlag nach Submission ± 5%	10t	Mon 01.03.10	Fre 12.03.10	15;13	□																										
17																																
18	Provisorische Ausführungspläne	15t	Mon 22.02.10	Fre 12.03.10	11	□																										
19	Werkverträge Installateure, Baumeister, Zimmerei	10t	Mon 15.03.10	Fre 26.03.10	16	□																										
20	Koordination Pläne & Termine mit Zimmerei	10t	Mon 15.03.10	Fre 26.03.10	18	□																										
21	Definitive Ausführungspläne, Bauprogramm	10t	Mon 29.03.10	Die 13.04.10	20	□																										
22																																
23	ca. Erteilung der Baubewilligung	0t	Die 20.04.10	Die 20.04.10	11EA+	◆																										
24																																
25	Ausführung	136t	Mon 26.04.10	Fre 19.11.10		▬																										
26	Übergabe, Bezug	5t	Mon 22.11.10	Fre 26.11.10	25	□																										
27	Schlussabrechnung	0t	Mon 31.01.11	Mon 31.01.11		◆																										
28	Dokumentation über das Bauwerk	0t	Mon 31.01.11	Mon 31.01.11		◆																										